

## 球場での納入事例

背景：ケーブル3本の多条敷設にMaxCellが採用された。  
現場：宮城県

1: 施工場所: ベースボールスタジアム



2: 施工場所: ハンドホール



3: 施工場所湾曲部



4: ハンドホール開口部



5: 二管路同時引き込み準備



6: 指2本分の切込みをいれ余分なプルテープを切り取る 7: 6の切込みに引き縄(ワイヤー)を結びつける



8: テープで端部固定



9: パイロットワイヤー引き出し



10: 送り込み作業



11: MaxCellより防止のため手を添え調整する



12: Max Cell貫通し約1メートルまで引き出し



13: インナーダクト余長切断



14: Max Cell端部固定のための切り口加工



15: Max Cell端部固定

